



**Saint-Adolphe-d'Howard**

Naturellement accueillante

# Réaménagement de l'hôtel de ville



# Contexte

- À la suite de l'ouverture de la nouvelle bibliothèque, les anciens locaux de la bibliothèque au sous-sol de l'hôtel de ville sont devenus disponibles.
- Une réflexion sur l'optimisation des espaces de travail a permis de réaménager ces locaux afin de mieux répondre aux besoins de l'administration municipale.
- Dès le début de l'année 2026, une problématique majeure liée au réseau d'égouts du bâtiment avait été identifiée.
- Le projet a donc permis de réaliser simultanément la réfection complète des conduites sanitaires du sous-sol jusqu'au réseau municipal.
- Une bonne partie des investissements réalisés ont été consacrés à la correction de cette problématique d'infrastructures essentielle et non prévue.



# Travaux

**Semaine du 16 février** – Réparation de la tuyauterie



# Travaux

**Semaine du 13 avril**—Démolition et sablage de la dalle.



# Travaux

**Semaine du 13 avril** – Construction des cloisons, insonorisation, installation des portes et cadres et pose de gypse.



# Travaux

**Semaine du 20 avril** – Gypse, tirage des joints et électricité



# Travaux

**Semaine du 27 avril** – Tirage des joints, peinture et installation des plafonds-suspendus



# Travaux

**Semaine du 4 mai** - Installation des appareils d'éclairage, membrane liquide sur la dalle, nivellement de la dalle et installation du plancher.



# Travaux

**Semaine du 11 mai** – Finalisation des travaux, peinture, plinthes et électricité.



# Travaux à venir

## Semaine du 15 juin :

- Installation des toilettes et éviers dans les salles de bain


## Semaine du 6 juillet :

- Mise en place de la ventilation dans les bureaux fermés et l'aire ouverte

## Semaine du 20 juillet :

- Réception/installation du mobilier, alimentation électrique et réseaux des postes de travail.

## Semaine du 27 juillet : Livraison du chantier



# Reddition de comptes

**Extras:** 2 bureaux fermés supplémentaires avec fenêtres, Membrane liquide sur la dalle de béton, mise aux normes des ancrages du plafond suspendu non conformes sur tout l'étage et Inclusion des Extras 2 à 6 (9978,34\$)

**Crédits:** à la suite de modifications requises par la municipalité (retrait de bureau au 2e étage)

Budget initial prévu: 200 000\$  
Dépense réelle incluant les imprévus: 69 466,52\$

|                               | Budget (\$) | Réel (\$)   |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Règle emprunt prévu pti regl. | 200 000     |             |
| Plomberie                     |             | 54 815,55   |
| WD constructions              |             | 106 362,72  |
| Extras WD                     |             | 29 840,63   |
| Crédits WD                    |             | (10 476,01) |
| Mobilier                      |             | 29 673,19   |
| PRABAM (subvention)           |             | (158 020)   |
| Ventilation                   |             | 17 270,44   |
| TOTAL (incluant les imprévus) | 200 000     | 69 466,52   |
| Différence                    |             |             |



**Merci**